

ROMANIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA MOVILA MIREȘII
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 26
Din 5.03.2020

**privind modificarea indicatorilor tehnico - economici pentru investitia:
„REABILITARE ȘI CONSOLIDARE GRADINIȚA CU PROGRAM NORMAL MOVILA MIREȘII,
CLĂDIRE C4, COMUNA MOVILA MIREȘII, JUDEȚUL BRĂILA”,
și prelungirea duratei contractului de executie a lucrarilor**

Consiliul local al comunei Movila Miresii, județul Brăila, întrunit în ședință ordinară în data de 5.03.2020;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare a Domnului Panțuru Dumitru - Primarul Comunei Movila Miresii, responsabilul legal al proiectului, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, aprobarea actualizării cofinanțării investiției: „REABILITARE ȘI CONSOLIDARE GRADINIȚA CU PROGRAM NORMAL MOVILA MIREȘII, CLĂDIRE C4, COMUNA MOVILA MIREȘII, JUDEȚUL BRĂILA” ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor OUG 114/2018 începând cu 01.01.2019 ca urmare a solicitării SC LARAPEU CONSTRUCT SRL;

- Avizele favorabile ale Comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, gospodărire comunală, servicii și control și Comisiei pentru sănătate, învățământ, cultură, protecție socială, activități sportive și agrement;

- prevederile art. 15 lit a și c din Cap. IV denumit Dispoziții tranzitorii și finale din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

- prevederile Programului Național de Dezvoltare Locală, subprogramul "Modernizarea satului românesc"; domeniul de interes: realizare/extindere/ reabilitare/modernizare /dotare a unităților de învățământ preuniversitar, instituit prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

- prevederile contractului de finanțare nr. 1210/ 23.12.2016, încheiat între UAT Movila Miresii și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pentru finanțarea obiectivului „REABILITARE ȘI CONSOLIDARE GRADINIȚA CU PROGRAM NORMAL MOVILA MIREȘII, CLĂDIRE C4, COMUNA MOVILA MIREȘII, JUDEȚUL BRĂILA”, prelungit prin actul aditional nr. 9901/3.12.2019;

- prevederile OUG 114/2018 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene cât și ale Instrucțiunii nr. 2/2018 din 21 decembrie 2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială emisă de Ministerul Finanțelor Publice/ AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE;

- adresa nr. 188/11.12.2019 emisă de SC LARAPEU CONSTRUCT SRL, și înregistrată cu nr. 1823/12.12.2019, prin care solicită prelungirea termenului de executie a lucrarilor prevazute contractului de execuție lucrări nr. 5421/ 22.09.2017 cu 4 luni;

- prevederile art. 221, alin.(1), lit. e din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și a Instrucțiunii nr. 3/2017 emisă de Agenția Națională pentru Achiziții Publice;

- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 129 alin. (2) lit. b, art. 4 lit. d, alin. (7) lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 196 alin.1 lit. a, art. 197 și art. 198 alin. (1) și (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRÂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici aferent investiției: „REABILITARE ȘI CONSOLIDARE GRADINIȚA CU PROGRAM NORMAL MOVILA MIREȘII, CLĂDIRE C4, COMUNA MOVILA MIREȘII, JUDEȚUL BRĂILA”, după cum urmează:

Durata investiției : 15 luni.

Art. 2 Se aprobă prelungirea termenului de execuție a lucrărilor care fac obiectul contractului de lucrări nr. 5421/ 22.09.2017, încheiat cu executantul SC LARAPEU CONSTRUCT SRL, cu 3 luni.

Art. 3 Se aprobă încheierea unui act adițional pentru prelungirea termenului de execuție a lucrărilor care fac obiectul contractului de lucrări nr. 5421/ 22.09.2017, încheiat cu executantul SC LARAPEU CONSTRUCT SRL, cu 4 luni.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Comunei Movila Miresii, județul Brăila care este împuternicit să semneze actul adițional la contractul de lucrări.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului Județul Brăila, MDRAP precum și celor interesați prin grija secretarului comunei.

Art. 6 Prezenta hotărâre ca fi adusa la cunoștință publică prin publicare în Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general al comunei.

Aceasta hotărâre a fost adoptată în ședința publică la data de 5.03.2020 cu un număr de 13 voturi, din numărul total de 13 consilieri locali în funcție.

Președinte de ședință,
Consilier Local,
Priceputu Nicu



Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretarul general al comunei,
Drăguș Viorel

